

监 理 日 志

日期: 2022 年 9 月 14 日

天气: 多云转大雨

星期: 三

温度: 24-21℃

工程名称: 江苏三元轮胎有限公司 (一期 10MW) 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理前期资料; 2、仓库厂房巡视屋面清洗系统水管安装; 3、5#巡视支架安装完成 60%; 4、15#厂房巡视屋面压块整改; 5、3#巡视封板完成; 6、7#、8#巡视压块整改; 7、防台风检查;	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏苏美达电力运营有限公司	1、7#9#屋面压块整改; 2、仓库清洗系统水管安装; 3、5#支架安装 4、3#封板完成; 5、所有施工屋顶防台前卫生清理;
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		1 人
记录人: 贾金光		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李俊平