

监 理 日 志

日期: 2022 年 9 月 16 日

星期: 五

天气: 晴

温度: 26-21℃

工程名称: 江苏三元轮胎有限公司 (一期 10MW) 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理前期资料 2、5#屋面巡视支架安装; 3、7#屋面巡视检查; 4、7#屋面巡视压块整改; 5、9#厂房屋面巡视压块整改; 6、15#厂房屋面压块整改; 7、3#厂房屋面巡视清洗系统水管安装; 8、仓库巡视清洗系统安装完成检查		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江 苏 苏 美 达 电 力 运 营 有 限 公 司	1、7#屋面压块整改 2、5#屋面支架安装; 3、7#屋面压块整改; 4、9#厂房屋面压块整改; 5、15#厂房屋面压块整改; 6、3#厂房屋面清洗系统水管安装;	
其 它 事 项	无		
本 日 现 场 监 理 人 员		1 人	
记 录 人: 贾 金 光		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字): 李 俊 平	

