

监 理 日 志

日期: 2022 年 9 月 21 日

星期: 三

天气: 晴

温度: 25-15°C

工程名称: 江苏三元轮胎有限公司 (一期 10MW) 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、5#巡视支架安装完成 95%; 2、15#巡视组件改装完成 50%; 3、4#北坡巡视支架安装完成 70% (今日有吊装, 明日完成); 4、发货仓巡视库彩钢瓦安装完成 30% (支架完成 50%); 5、过道 3 北坡巡视支架安装完成 50%; 6、过道 2 巡视封板安装完成 90%; 7、3#巡视水管安装完成 90%; 8、7#、8#、9#、过道 1 巡视水管安装完成 30%;	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏苏美达电力运营有限公司	1、5#支架安装完成 95%; 2、15#组件改装完成 50%; 3、4#北坡支架安装完成 70% (今日有吊装, 明日完成); 4、发货仓库彩钢瓦安装完成 30% (支架完成 50%); 5、过道 3 北坡支架安装完成 50%; 6、过道 2 封板安装完成 90%; 7、13#水管安装完成 90%; 8、7#、8#、9#、过道 1 水管安装完成 30%;
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		1 人
记录人: 贾金光		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李俊平

