

监 理 日 志

日期: 2022 年 9 月 23 日

天气: 晴

星期: 五

温度: 23-14℃

工程名称: 江苏三元轮胎有限公司 (一期 10MW) 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、发货仓库巡视彩钢瓦、支架安装全部完成; 2、过道 3 北坡巡视支架安装完成 100%; 3、7#、8#、9#、过道 1 巡视水管安装完成 90%; 4、配电房巡视支架安装完成 20%; 5、5#北坡巡视支架安装完成 20%; 6、发货仓库巡视支架安装完成 20%; 7、施工人员 19 人, 管理人员 2 人	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏苏美达电力运营有限公司	1、发货仓库彩钢瓦、支架安装全部完成; 2、过道 3 北坡支架安装完成 100%; 3、7#、8#、9#、过道 1 水管安装完成 90%; 4、配电房支架安装完成 20%; 5、5#北坡支架安装完成 20%; 6、发货仓库支架安装完成 20%;
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员		1 人
记录人: 费金尧		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李俊平

