

监 理 日 志

日期: 2022 年 9 月 25 日

天气: 多云

星期: 日

温度: 25-15℃

工程名称: 江苏三元轮胎有限公司 (一期 10MW) 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理前期资料 2、5#北坡巡视支架安装完成; 2、过道 4、原料库巡视水管完成 92%; 4、发货仓库巡视支架安装完成 90%; 5、4#、过道 4、原料库巡视脚踏板固定完成 6、施工人员 19 人, 管理人员 2 人	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 苏 美 达 电 力 运 营 有 限 公 司	1、5#北坡支架安装完成; 3、过道 4、原料库水管完成 92%; 3、发货仓库支架安装完成 90%; 4、4#、过道 4、原料库脚踏板固定完成
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		1 人
记录人: 贾金光		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李俊平



Quark 夸克
高 清 扫 描 还 原 文 档