

监 理 日 志

日期: 2022 年 9 月 26 日

星期: 二

天气: 晴

温度: 26-16℃

工程名称: 江苏三元轮胎有限公司 (一期 10MW) 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理前期资料 2、5#巡视北坡支架安装完成 90%; 3、14#巡视水管安装完成 90% (缺少材料未安装); 4、发货仓库巡视支架安装完成 95%; 5、配电房巡视水泥屋面支架安装完成 90%; (工人集中在发货仓库) 6、14#厂房巡视支架安装完成 90%; 7、施工人员 18 人, 管理人员 2 人	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏苏美达电力运营有限公司	1、5#北坡支架安装完成 90%; 2、14#水管安装完成 0 (缺少材料未安装); 3、发货仓库支架安装完成 95%; 4、配电房水泥屋面支架安装完成 0; (工人集中在发货仓库) 5、14#厂房支架安装完成 90%;
其它事项	无	
本日现场监理人员		1 人
记录人: 费金尧		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李俊平



Quark 夸克

高清扫描 还原文档