

监理工作日志

工程名称: 长亨汽车饰件(合肥)有限公司一期分布式光伏发电项目 第 页, 共 页

2022年03月19日 星期: 六		气候: 白天: 3月 夜间:	气温: 最高 13 °C 最低 5 °C
工作内容、发现问题及其处理			
施工进度情况	施工人员: 8人 施工机械: 手电钻2台、电焊机2台 施工内容: 今日组件搬运、组件安装、组件线绑扎、组件线接头。工程总体已完成约44%。		
监理工作内容	正常巡视现场。		
的问题检查发现及处理	无		
协调内容或其他	正常安全施工。		
记录人: 孔令才			