

监理工作日志

工程名称：长亨汽车饰件（合肥）有限公司一期分布式光伏发电项目 第 页，共 页

2022年03月26日 星期：六		气候：白天：多云 夜间：	气温：最高 16°C 最低 8°C
工作内容、发现问题及其处理			
施工进度情况	施工人员：8人 施工机械：自动扳手 8台 施工内容：今日组件安装16组，组件线绑扎，组件线串线。 工程总体已完成约48%。		
监理工作内容	正常巡视现场		
的问题及处理 检查发现	无		
协调内容 或其他	正常安全施工。		
记录人：孔令才			