

监理工作日志

工程名称: 长亨汽车饰件(合肥)有限公司一期分布式光伏发电项目 第 页, 共 页

2022年03月27日 星期: 日		气候: 白天: 多云 夜间:	气温: 最高 18 °C 最低 6 °C
工作内容、发现问题及其处理			
施工进度情况	施工人员: 9人 施工机械: 手电钻2台、电动扳手8台. 施工内容: 今日组件安装20组, 组件线绑扎、组件线接头. 工程总体已完成约52%.		
监理工作内容	正常巡视现场.		
的问题及处理	无		
协调内容或其他	正常安全施工.		
记录人: 孔令才			