

监理工作日志

工程名称: 长亨汽车饰件(合肥)有限公司一期分布式光伏发电项目 第 页, 共 页

2022年03月29日 星期: 二		气候: 白天: 晴 夜间:	气温: 最高 21°C 最低 10°C
工作内容、发现问题及其处理			
施工进度情况	施工人员: 9人 施工机械: 手电钻2台、电动扳手9台、电焊机2台。 施工内容: 今日现场组件调整, 桥架调整, 接地扁铁焊接安装, 逆变器支架安装。工程总体已完成约63%。		
监理工作内容	正常巡视现场。		
的问题检查发现及处理	无		
协调内容或其他	正常安全施工。		
记录人: 孔令才			