

监理工作日志

工程名称：长亨汽车饰件（合肥）有限公司一期分布式光伏发电项目 第 页，共 页

2022年03月30日 星期：三		气候： 白天： 多云 夜间：	气温： 最高 22°C 最低 10°C
工作内容、发现问题及其处理			
施工进度情况	施工人员：10人 施工机械：手电钻2台、电动扳手9台、电焊机2台。 施工内容：今日现场组件安装10组，组件调整，桥架调整，接地扁铁焊接安装，逆变器安装。 工程总体已完成约65%。		
监理工作内容	正常巡视现场。		
的问题检查发现及处理	无		
协调或其他内容	正常安全施工。		
记录人： 孔令才			