

监理工作日志

工程名称：长亨汽车饰件（合肥）有限公司一期分布式光伏发电项目 第 7 页，共 8 页

2022年02月26日 星期：7		气候： 白天： 晴 夜间：	气温： 最高 16 °C 最低 0 °C
工作内容、发现问题及其处理			
施工进度情况	施工人员：8人 施工机械：手电钻2台、电动扳手3台 施工内容：现场支架安装，累计安装202组。		
监理工作内容	正常巡视现场。		
的问题检查发现及处理	个别施工人员上下爬梯时，违反上下爬梯的有关安全上下规定，两人以上一块上下，已令施工单位整改。经复查符合要求。		
协调内容或其他	1. 正常安全施工。		
记录人：孔令才			