

监理工作日志

工程名称：长亨汽车饰件（合肥）有限公司一期分布式光伏发电项目 第 页，共 页

2022年02月27日 星期：日		气候：白天：晴 夜间：	气温：最高 15 °C 最低 5 °C
工作内容、发现问题及其处理			
施工进度情况	施工人员：8人 施工机械：手电钻2台、电动扳手3台 施工内容：现场支架安装，今日安装4组，累计安装206组，支架安装已完成。		
监理工作内容	正常巡视现场		
的问题及处理	检查发现个别支架安装不规范，已令整改，整改后复查符合要求。		
协调内容或其他	1. 正常施工。		
记录人：孔令才			