

监理工作日志

工程名称: 长亨汽车饰件(合肥)有限公司一期分布式光伏发电项目 第 页, 共 页

2022年03月11日 星期: 五		气候: 白天: 晴 夜间:	气温: 最高 28°C 最低 13°C
工作内容、发现问题及其处理			
施工进度情况	施工人员: 10人 施工机械: 手电钻2台、电动扳手8台 施工内容: 现场组件搬运、安装, 组件今日安装10组, 组件线放线、绑扎。		
监理工作内容	正常巡视现场。		
的问题检查发现及处理	无		
协调内容或其他	1. 正常安全施工。		
记录人: 孔令才			