

监理工作日志

工程名称：长亨汽车饰件（合肥）有限公司一期分布式光伏发电项目 第 页，共 页

2022年03月13日 星期：四		气候： 白天：晴 夜间：	气温： 最高 25°C 最低 16°C
工作内容、发现问题及其处理			
施工进度情况	施工人员：20人 施工机械：手电钻2台、电动扳手10台、吊车（50吨）1台。 施工内容：今日组件安装10组，组件吊运、搬运，组件线绑扎、固定。		
监理工作内容	1. 正常巡视现场。 2. 吊组件吊运旁站。		
的问题及处理	检查发现个别施工人员不带安全帽，已令整改。整改后复查，符合要求。		
协调内容或其他	1. 正常安全施工。		
记录人：孔令才			