

监理工作日志

工程名称: 长亨汽车饰件(合肥)有限公司一期分布式光伏发电项目 第 页, 共 页

2022年03月15日 星期: 二		气候: 白天: 多云 夜间:	气温: 最高 25°C 最低 14°C
工作内容、发现问题及其处理			
施工进度情况	施工人员: 20人 施工机械: 50吨吊车1台, 手电钻2台, 电动扳手10台。 施工内容: 今日组件吊运、搬运, 组件线头穿孔固定, 组件线接头制作。		
监理工作内容	1. 正常巡视现场。 2. 组件吊运旁站。		
的问题及检查发现	检查发现组件吊运现场缺少安全警戒隔离网, 存在安全隐患, 不符合安全施工要求, 已令施工单位立即整改, 整改后复查, 符合要求。		
协调内容或其他	正常安全施工。		
记录人: 孔令才			