

监 理 日 志

日期： 2023 年 2 月 23 日

天气： 晴

星期： 四

气温： 1℃ - -11℃

工程名称： 化德县天成铁合金有限责任公司 3.95MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	今日开始正式施工，固定安全绳，上料等准备工作。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		化德县今日晴，1℃/-11℃，今日施工：安全绳固定安装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张杰. 陈坤
记录人： 陈坤		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生

监 理 日 志

日期： 2023 年 2 月 24 日

天气： 晴

星期： 五

气温： -5℃ - -16℃

工程名称： 化德县天成铁合金有限责任公司 3.95MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	今日应急局检查，未施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		化德县今日晴，-5℃/-16℃，今日施工：当地应急局检查，未施工。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		张杰. 陈坤
记 录 人： 陈坤		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐光耀

监 理 日 志

日期： 2023 年 2 月 25 日

天气： 晴

星期： 六

气温： 1℃ - -18℃

工程名称： 化德县天成铁合金有限责任公司 3.95MW 分布式光伏项目

监理工作情况	今日应急局检查，未施工。		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
		化德县今日晴，1℃/-18℃，今日施工：当地应急局检查，未施工。	
其它事项			
本日现场监理人员		张杰. 陈坤	
记录人： 陈坤		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	

监 理 日 志

日期： 2023 年 2 月 26 日

天气： 晴

星期： 日

气温： 7℃ - -13℃

工程名称： 化德县天成铁合金有限责任公司 3.95MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	今日政府检查，厂外施工队不允许进厂，今日未施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		化德县今日晴，7℃/-13℃，今日施工：当地政府检查，外来施工队不能进入厂区，今日未施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张杰 陈坤
记录人： 陈坤		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生

监 理 日 志

日期： 2023 年 2 月 27 日

天气： 晴

星期： 一

气温： 11℃ - 5℃

工程名称： 化德县天成铁合金有限责任公司 3.95MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	现场厂房较高，且今日有风，现场要求挂好安全绳，保障安全施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		化德县今日晴，11℃/-5℃，今日施工 8 人，施工项：导轨，夹具安装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张杰 陈坤
记录人：陈坤		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：陈耀生

监 理 日 志

日期： 2023 年 2 月 28 日

天气： 晴

星期： 二

气温： -1℃ - -8℃

工程名称： 化德县天成铁合金有限责任公司 3.95MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	施工地今日温度较低，且风力较强，现场要求打好安全带，还要求做好保暖，安全施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		化德县今日晴，-1℃/-8℃，今日施工 8 人，施工项目导轨，夹具安装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张杰, 陈坤
记录人：陈坤		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生

监 理 日 志

日期： 2023 年 3 月 1 日

天气： 晴

星期： 三

气温： -2℃ - -11℃

工程名称： 化德县天成铁合金有限责任公司 3.95MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	现场组织人员进行屋面拉拔测试。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		化德县今日晴，-2℃/-11℃，今日施工 8 人，施工项目导轨，夹具安装，拉拔测试。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张杰，陈坤
记录人：陈坤		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生

监 理 日 志

日期： 2023 年 3 月 2 日

天气： 晴

星期： 四

气温： 8℃ - -9℃

工程名称： 化德县天成铁合金有限责任公司 3.95MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	今日在项目部开周例会，记录并完成业主赵经理提出的现场安全及质量预防问题，做好汇总。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		化德县今日晴，8℃/-9℃，今日施工 8 人，施工项目导轨，夹具安装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张杰, 陈坤
记录人： 陈坤		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生

监 理 日 志

日期： 2023 年 3 月 3 日

天气： 晴

星期： 五

气温： 8℃ - -6℃

工程名称： 化德县天成铁合金有限责任公司 3.95MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	吊装现场做好旁站，并要求做好吊装周围的警示。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		化德县今日晴，8℃/-6℃，今日施工 8 人，施工项：组建吊装，吊装到屋后分散组建。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张杰, 陈坤
记录人：陈坤		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生