

# 监 理 日 志

日期：2022 年 09 月 08 日

天气：多云转阴

星期：四

温度：32/21℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视现场安全措施是否到位，对现场存在的问题要求施工单位尽快整改； 2、对 26#、20#屋顶支架基础支墩吊装进行旁站； 3、巡视检查屋顶支墩摆放施工，要求施工人员搬运时轻拿轻放，做好成品保护。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	1、防疫和安全等事宜； 2、26 号屋顶水泥墩摆放完成； 3、20 号屋顶水泥墩摆放 2/3； 4、防水垫裁剪完成 1/3。
其它事项		
本日现场监理人员	刘晨瑞	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	