

监 理 日 志

日期：2022 年 09 月 10 日

星期：六

天气：多云

温度：28/22℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场安全； 2、巡视水泥墩摆放； 3、巡视检查 20#屋顶支墩摆放，要求施工人员搬运时轻拿轻放，做好成品保护。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	1、防疫和安全等事宜； 2、水泥墩进场（500 套）； 3、吊装 20#、25#屋顶水泥墩吊装； 4、20#屋顶水泥墩摆放完成；25#屋顶水泥墩摆放完成 90%。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		刘晨瑞
记 录 人： 刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平