

# 监 理 日 志

日期：2022 年 09 月 16 日

天气：小雨转晴

星期：五

温度：29/21℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、检查施工现场安全、防疫等情况； 2、对 24 号楼屋顶支墩基础吊装进行旁站； 3、打印监理资料； 4、巡视检查支墩基础进场情况；	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	1、防疫和安全等事宜。 2、22 号、28 号屋顶定点放样； 3、24 号屋顶摆放水泥墩完成。 4、施工人员 12 人，管理人员 3 人。叉车一台，吊车一辆。
其它事项		
本日现场监理人员	刘晨瑞	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	