

监 理 日 志

日期：2022 年 09 月 29 日

天气：中雨转阴

星期：四

温度：28/19℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期 6.3MWP 分布式光伏发电项目

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| 监 理 工 作 情 况 | 1、检查施工现场安全、防疫等情况； 2、与施工单位安排国庆值班表； 3、下发监理工作联系单，要求施工单位做好国庆假期间的安全防范工作； 4、检查光伏接入柜到货 4 台，储能接入柜到货 2 台。 | |
| 施 工 情 况 | 施 工 单 位 | 施 工 内 容 及 进 度 |
| | 浙 江 阳 明 电 力 建 设 有 限 公 司 | 1、防疫和安全等事宜； 2、上午下雨未施工； 3、对施工现场进行安全防范工作进行布置； 4、光伏接入柜 4 台，储能接入柜 2 台到场，并运送至配电房内； 5、施工人员 16 人，管理人员 3 人。叉车一台，吊车一辆。 |
| 其 它 事 项 | | |
| 本 日 现 场 监 理 人 员 | 刘晨瑞 | |
| 记 录 人： 刘晨瑞 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：  | |