

监 理 日 志

日期：2022 年 09 月 30 日

星期：五

天气：多云转晴

温度：33/22℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场安全、防疫等情况； 2、巡视检查 26#、31#屋顶支架安装； 3、对进场的支架材料尺寸、镀锌层厚度进行检查，基本符合要求； 4、编写周报，发送至业主。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	1、防疫和安全等事宜； 2、23#、33#、29#屋顶放线完成； 3、26#、31#支架安装完成； 4、支架材料进场，卸车； 5、施工人员 16 人，管理人员 3 人。叉车一台。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		刘晨瑞
记 录 人： 刘晨瑞		总 监 理 工 程 师/ 总 监 理 工 程 师 代 表 （ 签 字 ）： 