

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 08 日

天气：阴

星期：六

温度：21/16℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场安全、防疫等情况； 2、巡视检查 32#屋顶支架安装； 3、整理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 阳 明 电 力 建 设 有 限 公 司	1、防疫和安全等事宜； 2、早上下雨未施工； 3、32#屋顶支架安装完成； 4、施工人员 5 人，管理人员 3 人。叉车一台。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	刘晨瑞	
记 录 人： 刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	