

# 监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 11 日

天气：多云转阴

星期：二

温度：18/15℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场安全、防疫等情况； 2、巡视检查 29#、28#、23#屋顶支架安装，基本符合要求； 3、对现场支墩、支架安装进度进行汇总； 4、土建施工至今仍未开工，要求施工单位尽快编排施工计划，安排施工人员进场。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 阳 明 电 力 建 设 有 限 公 司	1、防疫和安全等事宜； 2、29#屋顶支架安装完成； 3、23#屋顶支架安装 30%； 4、28#屋顶支架安装 90%； 5、施工人员 13 人，管理人员 3 人。叉车一台。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	刘晨瑞	
记 录 人： 刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	