

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 13 日

星期：四

天气：多云转小雨

温度：23/16℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、检查施工现场安全、防疫等情况； 2、巡视检查 22#屋顶支架安装，基本符合要求； 3、施工单位对现场土建施工(电缆排管)进行摸底，要求施工单位尽快编制施工计划及方案，同时施工前做好园区物业的沟通工作，提前报备。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	1、防疫和安全等事宜； 2、22#屋顶支架安装完成、7#屋顶支架完成 20%； 3、A、B、C、D 区土建破路划线完成； 4、施工人员 15 人，管理人员 3 人。叉车一台。
其它事项		
本日现场监理人员		刘晨瑞
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 