

# 监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 15 日

星期：六

天气：多云

温度：23/16℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期 6.3MWP 分布式光伏发电项目

|          |                                                                                       |                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 监理工作情况   | 1、检查施工现场安全、防疫等情况；<br>2、巡视检查 7#屋顶支架安装，基本符合要求；<br>3、目前土建施工已开始，但施工人员较少，要求施工单位尽快增加人员进场施工。 |                                                                               |
| 施工情况     | 施工单位                                                                                  | 施工内容及进度                                                                       |
|          | 浙江<br>阳明<br>电力<br>建设<br>有限<br>公司                                                      | 1、防疫和安全等事宜；<br>2、7#屋顶支架安装完成；<br>3、A、B 区高压路径路面切割；<br>4、施工人员 6 人，管理人员 3 人。叉车一台。 |
| 其它事项     |                                                                                       |                                                                               |
| 本日现场监理人员 |                                                                                       | 刘晨瑞                                                                           |
| 记录人：刘晨瑞  |                                                                                       | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：<br>戚平                                                    |