

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 18 日

星期：二

天气：多云转晴

温度：20/12℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场安全、防疫等情况； 2、巡视检查道路高压路径切割施工，基本符合图纸设计要求； 3、目前 A、B 两区屋顶支架安装已完成，但组件迟迟未到场，要求施工单位尽快联系采购部，确定其组件到场时间，避免耽误施工进度。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	1、防疫和安全等事宜； 2、A、B、C、D 区高压路径路面切割； 3、施工人员 6 人，管理人员 3 人。叉车一台。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		刘晨瑞
记 录 人： 刘晨瑞		总 监 理 工 程 师/ 总 监 理 工 程 师 代 表 （ 签 字 ）： 戚平