

监 理 日 志

日期: 2022 年 10 月 20 日

星期: 四

天气: 多云转晴

温度: 25/12℃

工程名称: 宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场安全、防疫等情况; 2、检查组件到货 (56 箱), 组件外包装进行查验; 3、参加组件厂家的培训; 厂家技术人员对组件开箱、搬运进行现场指导; 4、巡视检查 31#屋顶组件安装进行检查, 基本符合要求; 5、对 31#、11#、30#、25#屋顶组件吊装进行旁站;	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	1、防疫和安全等事宜; 2、8#屋顶支架安装 50%; 3、组件到货卸车 (56 箱); 4、31#、11#、30#、25#屋顶组件吊装完成; 5、11#屋顶分散组件完成; 31#屋顶组件安装完成; 6、土建钢筋拉直加工完成 50%。 7、施工人员 16 人, 管理人员 3 人。叉车一台。吊车一辆。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		刘晨瑞
记 录 人: 刘晨瑞		总 监 理 工 程 师/ 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字): 戚平