

监 理 日 志

日期: 2022 年 10 月 21 日

天气:晴转多云

星期: 五

温度:24/15℃

工程名称: 宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场安全、防疫等情况; 2、检查组件到货(140 箱); 3、巡视检查 30#、29#屋顶组件安装,现场部分垃圾未及时清理,要求施工单位安装完成后及时对屋顶垃圾清理干净; 4、对 29#屋顶组件吊装进行旁站.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	1、防疫和安全等事宜; 2、29#屋顶组件吊装; 3、30#、25#、29#屋顶组件分散完成; 4、30#屋顶组件安装完成 50%; 29 号屋面组件安装完成; 5、组件到货 5 车(140 箱); 6、组件到货检 132 块,协助检测人员检测组件; 7、施工人员 22 人,管理人员 3 人。叉车一台。吊车一辆。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		刘晨瑞
记 录 人: 刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 戚平