

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 22 日

星期：六

天气：晴转多云

温度：24/17℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、检查施工现场安全、防疫等情况； 2、巡视检查 16#屋顶支墩摆放情况； 3、巡视检查 30#、24#、25#屋顶组件安装； 4、对 16#屋顶支墩吊装进行旁站。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	1、防疫和安全等事宜； 2、30#、25#、24#屋顶组件安装完成；26#屋顶组件安装完成 20%； 3、16#屋顶支墩吊装分散完成； 4、支墩(440 块)到场卸车； 5、施工人员 22 人，管理人员 3 人。叉车一台。吊车一辆。
其它事项		
本日现场监理人员		刘晨瑞
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 