

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 23 日

星期： 日

天气：多云转晴

温度：22/13℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场安全、防疫等情况； 2、巡视检查 26#、22#、28#屋顶组件安装； 3、对 22#、28#、20#屋顶组件、16#屋顶支架吊装进行旁站。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	1、防疫和安全等事宜； 2、22#、28#、20#屋顶组件吊装；16#屋顶支架吊装； 3、22#、28#、26#屋顶组件安装； 4、4#、8#屋顶支架安装； 5、施工人员 15 人，管理人员 3 人。叉车一台。吊车一辆。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		刘晨瑞
记录人： 刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 