

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 24 日

星期：一

天气：多云

温度：20/13℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场安全、防疫等情况； 2、巡视检查 8#、4#屋顶支架安装； 3、对 20#、22#、28#屋顶组件安装进行检查； 4、与业主一起对 A 区高压路径进行摸底。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	1、防疫和安全等事宜； 2、8#屋顶支架安装完成，4#屋顶支架安装 50%； 3、20#屋顶组件安装 65%，28#、22#组件安装完成； 4、施工人员 18 人，管理人员 3 人。叉车一台。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		刘晨瑞
记 录 人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 