

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 25 日

星期：二

天气：多云

温度：19/13℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	1、检查施工现场安全、防疫等情况； 2、巡视检查 4#、2#屋顶支架安装； 3、目前已进场组件，全部安装完成，下一批组件何时进场，要求施工单位尽快联系采购部确定到场时间。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	1、防疫和安全等事宜； 2、4#屋顶支架安装完成，2#屋顶支架安装 55%； 3、20#屋顶组件安装完成； 4、施工人员 8 人，管理人员 3 人。叉车一台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		刘晨瑞
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 