

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 27 日

星期：四

天气：小雨

温度：20/17℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场安全、防疫等情况； 2、巡视检查 9#屋顶支墩分散摆放； 3、对 9#屋顶支墩、支架吊装进行旁站； 4、对进场桥架到货质量、尺寸进行检查； 5、目前已进场组件，全部安装完成，下一批组件何时进场，要求施工单位尽快联系采购部确定到场时间。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	1、防疫和安全等事宜； 2、9#屋顶支墩、支架吊装； 3、桥架进场卸车； 4、下午下雨未施工； 5、施工人员 8 人，管理人员 3 人。叉车一台。吊车一辆。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		刘晨瑞
记 录 人： 刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平