

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 01 日

星期：二

天气：阴转多云

温度：21/14℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场安全、防疫等情况； 2、巡视检查 31#、26#、30#、25#、20#屋顶桥架安装； 3、对 9#屋顶支架安装进行检查； 4、对 A 区电缆沟开挖深度、电缆管铺设进行检查； 5、对 A 区电缆沟混凝土浇筑进行旁站；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	1、防疫和安全等事宜； 2、31#、26#屋顶直流桥架安装完成；30#、25#、20#屋顶桥架安装完成 50%； 3、9#屋顶支架安装完成； 4、A 区电缆排管完成 98%，混凝土包管完成 90%； 5、施工人员 20 人，管理人员 3 人。挖机两台，叉车一台。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		刘晨瑞
记 录 人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 