

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 03 日

星期：四

天气：小雨转阴

温度：21/14℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场安全、防疫等情况； 2、巡视检查 20#、24#、25#、28#屋顶直流电缆敷设； 3、对 22#、27#、33#、32#屋顶直流桥架安装进行检查； 4、对 B 区电缆沟开挖深度进行检查；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	1、防疫和安全等事宜； 2、B 区 24#楼北侧及西侧开挖完成； 3、20#、24#、25#、28#屋顶光伏直流电缆敷设完成； 4、22#、27#屋顶直流桥架安装完成，32#、33#屋顶直流桥架安装完成 90%； 5、支墩到货 416 套(2 车)。 6、施工人员 20 人，管理人员 3 人。挖机两台，叉车一台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		刘晨瑞
记录人： 刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 