

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 04 日

天气：多云

星期：五

温度：22/15℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场安全、防疫等情况； 2、巡视检查 22#、27#、32#、33#、29#屋顶直流电缆敷设； 3、对 29#、4#、8#屋顶直流桥架安装进行检查； 4、对 B 区电缆沟开挖深度进行检查； 5、对 15#屋顶支墩、桥架、16#、11#屋顶桥架吊装进行旁站。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 阳 明 电 力 建 设 有 限 公 司	1、防疫和安全等事宜； 2、B 区 19#楼至 20#楼北侧破碎开挖； 3、29#、4#、8#屋顶直流桥架安装； 4、22#、27#、32#、33#、29#屋顶光伏直流电缆敷设完成； 5、15#屋顶支墩吊装；15#、16#、11#屋顶桥架吊装； 5、施工人员 20 人，管理人员 3 人。挖机两台，叉车一台。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	刘晨瑞	
记 录 人： 刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	