

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 05 日

天气：多云转阴

星期：六

温度：19/10℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场安全、防疫等情况； 2、巡视检查 11#、16#屋顶直流桥架安装、直流电缆敷设； 3、对 B 区电缆沟开挖、垫层浇筑，排管敷设进行检查； 4、整理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 阳 明 电 力 建 设 有 限 公 司	1、防疫和安全等事宜； 2、B 区电缆沟开挖合计完成 85%，垫层浇筑完成 40%，排管完成 15%； 3、A 区部分电缆沟回填； 4、11#、16#屋顶直流桥架安装、直流电缆敷设完成； 5、施工人员 20 人，管理人员 3 人。挖机两台，叉车一台。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	刘晨瑞	
记 录 人： 刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	