

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 07 日

天气：晴

星期：一

温度：23/9℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场安全、防疫等情况； 2、巡视检查 2#、3#、9#屋顶直流桥架安装、直流电缆敷设； 3、对 B 区电缆井钢筋绑扎进行检查； 4、对 22#、23#、27#屋顶下引桥架安装进行旁站。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	1、防疫和安全等事宜； 2、B 区电缆沟开挖合计完成 90%，垫层浇筑完成 40%，排管完成 35%，混凝土包管完成 15%；储能基础开挖； 3、2#、3#、9#、23#屋顶直流桥架安装；2#、7#、9#屋顶光伏直流电缆敷设；22#、27#、23#屋顶引下桥架安装； 4、15#屋顶支墩校准、支架安装； 5、施工人员 22 人，管理人员 3 人，挖机两台，叉车一台，吊车一辆。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		刘晨瑞
记录人： 刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	