

# 监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 08 日

天气：晴

星期：二

温度：24/13℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场安全、防疫等情况； 2、巡视检查 B 区电缆沟开挖、垫层浇筑、电缆井砌筑； 3、对 31#、30#、29#屋顶下引桥架安装进行旁站； 4、对 A 区电缆沟回填进行检查； 5、前往业主单位参加项目设计变更方案及工程量增减审核确认会议。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 阳 明 电 力 建 设 有 限 公 司	1、防疫和安全等事宜； 2、B 区电缆沟开挖合计完成 95%，垫层浇筑完成 50%，排管完成 40%，混凝土包管完成 25%；A 区电缆沟回填； 3、31#、30#、29#屋顶引下桥架安装； 4、施工人员 14 人，管理人员 3 人，挖机两台，叉车一台，吊车一辆。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	刘晨瑞	
记 录 人： 刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	