

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 10 日

星期：四

天气：晴转多云

温度：27/19℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场安全、防疫等情况； 2、巡视检查 B 区电缆沟排管铺设、混凝土包管； 3、对 2#屋顶下引桥架安装、31#、26#、24#、20#屋顶接地扁钢吊装、38#屋顶支墩吊装进行旁站； 4、对 31#屋顶接地焊接、23#屋顶光伏直流电缆敷设进行检查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	1、防疫和安全等事宜； 2、B 区开挖完成 100%，排管完成 90%，混凝土浇筑完成 80%； 3、2#屋顶引下桥架安装；31#屋顶接地焊接；23#屋顶光伏直流电缆敷 设； 4、31#、26#、24#、20#屋顶接地扁钢吊装；38#屋顶定位放线、支墩吊 装； 5、施工人员 20 人，管理人员 3 人，挖机两台，叉车一台，吊车一辆。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		刘晨瑞
记录人： 刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 