

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 14 日

天气：小雨

星期：一

温度：14/11℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、检查施工现场安全、防疫等情况； 2、巡视检查 B 区混凝土包管、现浇电缆井钢筋绑扎、储能基础垫层浇筑；D 区开关站、箱变基础垫层浇筑； 3、对 38#、37#、39#屋顶支架安装进行检查； 4、整理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	1、防疫和安全等事宜。 2、B 区混凝土包管、现浇电缆井钢筋绑扎、储能基础垫层浇筑；D 区开关站、箱变基础垫层浇筑； 3、39#、38#、37#屋顶支架安装； 4、施工人员 6 人，管理人员 3 人，挖机两台，叉车一台。
其它事项		
本日现场监理人员	刘晨瑞	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	