

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 16 日

天气：小雨转中

雨

星期：三

温度：18/13℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场安全、防疫等情况； 2、巡视检查 D 区电缆沟排管铺设、混凝土包管、B 区储能基础钢筋绑扎； 3、对 30#屋顶新增的支墩、支架安装、接地扁钢焊接进行检查； 4、对 4#、27#屋顶组件吊装进行旁站； 5、检查 24#、25#、26#屋顶接地扁钢焊接施工； 6、主持召开监理例会。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	1、防疫和安全等事宜。 2、D 区 9 号楼北侧电缆沟混凝土包管、电缆井砌筑(2 个)完成；B 区储能基础钢筋绑扎； 3、组件到货 28 箱；4#、27#屋顶组件吊装； 4、24#、25#、26#、30#接地扁钢焊接；30#屋顶新增支墩校准、支架安装； 5、施工人员 18 人，管理人员 3 人，挖机两台，叉车一台，吊车一辆。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		刘晨瑞
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

