

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 18 日

天气：多云转小

雨

星期：五

温度：21/16℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、检查施工现场安全、防疫等情况； 2、巡视检查 D 区土建路面破碎、开挖、电缆井砌筑； 3、对 32#、8#、7#屋顶组件吊装进行旁站； 4、对 32#、8#屋顶组件安装进行检查； 5、编制监理周报发送至业主。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	1、防疫和安全等事宜。 2、D 区电缆沟开挖完成 80%，排管完成 50%； 3、组件到货(28 箱)； 4、32#、8#、7#屋顶组件吊装；27#、8#、32#屋顶组件安装； 5、施工人员 14 人，管理人员 3 人，挖机两台，叉车一台，吊车一辆。
其它事项		
本日现场监理人员		刘晨瑞
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

