

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 21 日

天气：多云转小

雨

星期：一

温度：19/14℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场安全、防疫等情况； 2、巡视检查开关站、箱变基础钢筋绑扎； 3、对 A 区储能基础底板、D 区电缆沟混凝土浇筑进行旁站； 4、对 30#、33#、23#屋顶组件、30#、31#屋顶逆变器吊装进行旁站。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	1、防疫和安全等事宜。 2、D 区土建开挖、排管完成 90%，混凝土包管完成 80%；A 区储能基础底板浇筑； 3、33#、30#、23#屋顶组件吊装；30#屋顶接地扁钢、逆变器吊装；31#屋顶逆变器吊装；23#屋顶组件分散； 4、施工人员 16 人，管理人员 3 人，挖机两台，叉车一台，吊车一辆。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		刘晨瑞
记录人： 刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

