

# 监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 22 日

天气：小雨转阴

星期：二

温度：19/14℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、检查施工现场安全、防疫等情况； 2、巡视检查 33#、32#、2#屋顶组件安装； 3、对到货的逆变器进行检查； 4、检查 D 区电缆沟开挖、排管铺设施工。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	1、防疫和安全等事宜。 2、D 区土建开挖、排管完成 92%； 3、32#、33#、2#屋顶组件安装； 4、逆变器到货 9 台； 5、施工人员 12 人，管理人员 3 人，挖机两台，叉车一台。
其它事项		
本日现场监理人员	刘晨瑞	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	