

# 监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 23 日

天气：多云转晴

星期：三

温度：18/12℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、检查施工现场安全、防疫等情况； 2、巡视检查 23#、33#、3#屋顶组件安装； 3、对 9#屋顶组件吊装进行旁站； 4、检查 4#、7#、8#屋顶逆变器安装； 5、主持召开监理例会。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	1、防疫和安全等事宜。 2、D 区土建开挖、排管完成 94%，电缆井钢筋绑扎，开关站基础底板混凝土浇筑； 3、3#、23#、33#屋顶组件安装；9#屋顶组件吊装； 4、4#、7#、8#屋顶逆变器安装； 5、施工人员 14 人，管理人员 3 人，挖机两台，叉车一台，吊车一辆。
其它事项		
本日现场监理人员	刘晨瑞	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	