

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 25 日

星期：五

天气：小雨

温度：24/14℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、检查施工现场安全、防疫等情况； 2、巡视检查 37#屋顶组件安装； 3、查看 D 区电缆沟回填、开关站、箱变和储能设备基础接地焊接施工； 4、整理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	1、防疫和安全等事宜。 2、D 区电缆沟非机动车道恢复；开关站、箱变和储能设备基础接地焊接施工； 3、37#屋顶组件安装； 4、储能设备基础槽钢焊接； 5、施工人员 6 人，管理人员 3 人，挖机两台，叉车一台。
其它事项		
本日现场监理人员		刘晨瑞
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 