

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 28 日

天气：小雨转中

雨

星期：一

温度：23/11℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场安全、防疫等情况； 2、查看 D 区电缆沟非机动车道、花坛区域恢复情况； 3、整理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	1、防疫和安全等事宜。 2、D 区土建非机动车道、花坛区域恢复； 3、下午因天气下雨，未施工； 4、施工人员 6 人，管理人员 3 人，挖机两台，叉车一台。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		刘晨瑞
记 录 人： 刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平

