

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 10 日
星期：六

天气：多云转阴
温度：14/7℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、检查施工现场安全、防疫等情况； 2、巡视检查 14#屋顶支墩吊装、分散、摆放； 3、查看箱变设备基础模板安装； 4、对 14#屋顶支墩、支架吊装进行旁站，现场无安全员进行安全监护，下发监理通知单，要求施工单位立即整改，增派安全员到场。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	1、防疫和安全等事宜。 2、14#屋顶支墩吊装、摆放、支架吊装； 3、开关站、箱变设备基础模板安装； 4、支墩到货 960 块； 5、施工人员 16 人，管理人员 3 人，挖机两台，叉车一台，吊车一辆。
其它事项		
本日现场监理人员	刘晨瑞	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	